



PT. MITRA NIAGA INDONESIA


AIR CONDITIONING SPECIALIST, COLD STORAGE SYSTEM,
MECHANICAL ELECTRICAL SUPPLIER, AND GENERAL CONTRACTOR



Document Number 30	Date Of Release 29 Mei 2024	Date Of Rev	REPORT TEST HASIL PERBAIKAN SYSTEM 1
GENERAL INFORMATION Informasi umum			
Customer Name : BAPETEN		Brand/ Type : York	
Customer Address : Jl. Gajah Mada No 81 Jakarta Pusat		Model/Serial : Air Cooled Chiller	
Project Name : Inspection Air Cooled Chiller		Unit Tag No : Sircuit 1 Chiller 2	
REPAIR Perbaikan			
~ Penggantian terminal blok compressor ngepong dan terbakar ~ Penggantian Core Dryer ~ Penggantian Oli kompressor			
TEST RESULT Hasil Test			
~ Pressure refrigrant pada unit system satu kondisi normal ~ Pressure Oli pada unit system satu kondisi normal ~ Running Amper pada kompressor kondisi normal ~ Temperatur Suplay chiller 9,9 °C			
TECHNICAL ADVICE Saran Teknik			
~ Unit system satu setelah dilakukan perbaikan, unit telah running secara maximal dan dapat menghasilkan temperatur supplay chiller yang cendrung turun dari saat sebelum perbaikan, agar mempertahankan performance system 1 koil kondensor harus tetap terjaga kebersihannya / harus di lakukan cleaning secara terjadwal ~ Target temperatur set point pada chiller tersebut adalah 7 °C s/d 8 °C tetapi tidak bisa tercapai karena ditemukan pada unit system 2 terdapat kebocoran di koil kondensor sehingga unit pada system 2 tidak dapat runing secara maximal			

~ Agar performace Chiller dapat memenuhi target set point di 7 ° C s/d 8°C
maka perlu dilakukan penggantian koil kondensor yang mengalami
kebocoran pada system 2

Hormat Kami,
PT. Mitra Niaga Indonesia



A. Hidayat

Gedung Pembina Graha LT.2, R. 29
JL. DI. Panjaitan, No. 45, Rawa Bunga, Jatinegra - Jakarta Timur
Telp. (021) 22111 752, 0821 1399 0673
Website. www.mitraniagaindonesia.co.id , Email. admin@mitraniagaindonesia.co.id